

**ABRECHNUNG PROJEKTIERUNGSKREDIT VOM 7. DEZEMBER 2009**

Leistung	Weisung	Abrechnung	Abweichung	Begründung
	CHF inkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	
Vorbereitungsarbeiten	28'000.00	21'642.00	-6'358.00	Terrainaufnahmen und Modelle konnten günstiger vergeben werden; Inkl. Machbarkeit Ost (Standortwahl gem. Schulgemeindeversammlung)
Präqualifikation und Durchführung der GLA - Submission	58'000.00	57'425.15	-574.85	
Entschädigung GLA	40'000.00	40'000.00	0.00	
Allfällige Optimierung vor Einholen Baukredit	10'000.00	0.00	-10'000.00	Keine zusätzliche Optimierung vor Baukredit notwendig
Entschädigung Jury	12'000.00	12'738.30	738.30	
Nebenkosten, Diverses + Unvorhergesehenes	22'000.00	23'352.75	1'352.75	
<b>GESAMTKOSTEN PROJEKTIERUNG</b>	<b>170'000.00</b>	<b>155'158.20</b>	<b>-14'841.80</b>	
<b>Kreditunterschreitung ca. in CHF</b>			<b>-14'841.80</b>	
<b>Kreditunterschreitung ca. in %</b>			<b>-8.70</b>	